

契 約 変 更 の 内 容

工事の名称	東北大学(病院)管理棟等内部改修工事		
工事場所	宮城県仙台市 東北大学星陵団地構内		
工事種別	建築一式		
契約の相手方の名称	清水建設(株)		
契約の相手方の住所	仙台市青葉区木町通1 - 4 - 7		
変更契約年月日	2009/12/8		
工事概要	管理棟等内部建具取替、内部(床・天井等)改修及び耐震補強による診療機能の移転整備		
工期	2009/10/7	～	2009/12/10
工期(変更後)	2009/10/7	～	2009/12/25
変更前の契約金額	51,450,000 円(税込み)		
変更金額	5,040,000 円(税込み)		
変更後の契約金額	56,490,000 円(税込み)		
変更理由	本工事は、星陵団地(病院地区)に位置する管理棟及び外来診療棟の診療機能移転に伴う内部模様替え工事である。耐震補強のため天井仕上げ等の撤去を行ったところ、新設耐震壁の鉄筋で十分な定着が確保できない箇所がある旨の報告書が請負者より提出され、梁側面の増設が必要な箇所が確認された。報告された梁側面の増設を実施しなければ所定の耐震性能が確保されないことから設計変更を行うことが必要となった。 また、設計変更に伴い工期の変更を行うこととした。		