

契 約 変 更 の 内 容

工事の名称	東北大学(星陵)総合研究棟(歯学系)改修電気設備工事
工事場所	宮城県仙台市 東北大学星陵団地構内
工事種別	電気
契約の相手方の名称	(株)サンテック
契約の相手方の住所	仙台市宮城野区宮千代一丁目10番12
変更契約年月日	平成23年9月9日
工事概要	歯学部臨床研究棟の内部改修に伴う電気設備(電灯・動力設備等)工事
工期(変更後)	平成22年12月10日 ~ 平成23年12月22日
変更前の契約金額	147,000,000 円(税込み)
変更金額	15,120,000 円(税込み)
変更後の契約金額	162,120,000 円(税込み)
変更理由	<p>本工事は、星陵団地において総合研究棟(歯学系)改修電気設備工事を実施設計に基づき上記の請負会社が順次施工を行っているところであるが、施工にあたり、施設使用者から要望があり、停電作業時に研究実験に支障がない方策として、仮設発電機の導入及び、情報通信網設備において当初設計の配線系統では歯学研究科・歯学部のネットワークシステムが要求する機能を満足出来ないことが判明したため、情報ネットワークに関しての変更、及び、外構整備に伴い屋外電気設備(外灯設備の整備)を併せて変更を契約を行う。</p>