

契 約 変 更 の 内 容

工事の名称	東北大学(青葉山1)人間・環境系土木実験棟新営その他電気設備工事		
工事場所	宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉6-6 東北大学青葉山1団地構内		
工事種別	電気		
契約の相手方の名称	太平電気(株)		
契約の相手方の住所	仙台市若林区卸町東一丁目4番23号		
変更契約年月日	平成23年5月26日		
工事概要	人間・環境系土木実験棟の新営及び建築実験棟の改修に伴う電気設備工事		
工期	平成22年10月1日	～	平成23年3月25日
工期(変更後)	平成22年10月1日	～	平成23年6月30日
変更前の契約金額	80,745,000 円 (税込み)		
変更金額	2,711,100 円 (税込み)		
変更後の契約金額	83,456,100 円 (税込み)		
変更理由	<p>本工事は、青葉山1団地において人間・環境系土木実験棟新営その他電気設備工事を実施設計に基づき上記の請負会社が順次施工を行っているところであるが、動力設備において実験用機器の電源の追加要望、情報通信網設備において、当初設計の配線系統・情報コンセントの口数では、人間・環境系のネットワークシステムが要求する機能を満足出来ないことが判明したため情報ネットワークに関する変更、受変電設備において既設屋外キュービクルは再使用のため、外装部分の錆、扉部分のパッキンの損傷が発生しているなど、劣化が著しいので安全安定供給のため、風雨対策(本体外装部の塗装、扉部分のゴムパッキンの取替えなど)を行うことから、変更することになりました。</p>		