

契 約 変 更 の 内 容

|           |                                                                                                                                  |   |             |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|
| 工事の名称     | 東北大学(星陵)西病棟外空調設備改修工事                                                                                                             |   |             |
| 工事場所      | 宮城県仙台市 東北大学星陵団地構内                                                                                                                |   |             |
| 工事種別      | 管                                                                                                                                |   |             |
| 契約の相手方の名称 | (株)朝日工業社                                                                                                                         |   |             |
| 契約の相手方の住所 | 仙台市青葉区春日町3番21号                                                                                                                   |   |             |
| 変更契約年月日   | 平成23年7月11日                                                                                                                       |   |             |
| 工事概要      | 西病棟の空調(自動制御)設備改修、中央診療棟及び医学部2号館の暖房用熱交換器更新                                                                                         |   |             |
| 工期        | 平成23年1月19日                                                                                                                       | ～ | 平成23年7月29日  |
| 工期(変更後)   | 平成23年1月19日                                                                                                                       | ～ | 平成23年11月25日 |
| 変更前の契約金額  | 66,150,000 円(税込み)                                                                                                                |   |             |
| 変更金額      | 10,605,000 円(税込み)                                                                                                                |   |             |
| 変更後の契約金額  | 76,755,000 円(税込み)                                                                                                                |   |             |
| 変更理由      | <p>本工事施工中において、冷凍機本体の熱回収器の故障が判明したため交換が必要となった。また、冷却水配管用防振継手に割れが見つかり交換が必要となった。さらに、自動制御設備において新設制御制御盤設置箇所の変更が必要となり、工期の延長を含めて変更する。</p> |   |             |