

契 約 の 内 容

工事の名称	東北大学(青葉山1他)工学系総合研究棟他空調設備改修工事(一部変更)
工事概要	
契約担当官等の氏名 並びにその所属する 部局の名称及び住所	東北大学理事
	植木 俊哉
	国立大学法人東北大学
	宮城県仙台市青葉区片平二丁目1番1号
契約年月日	2023/12/20
契約業者名	(株)東信空調
契約業者の住所	宮城県仙台市宮城野区中野字神明185番地の4
契約金額	8,250,000 円(税込み)
予定価格	8,503,000 円(税込み)
随意契約による こととした理由	添付資料(契約変更の内容のとおり)
工事場所	宮城県仙台市 東北大学青葉山1団地構内 他
工事種別	
工期(自)	2023/3/10
工期(至)	2024/3/29
備考	

契約変更の内容

工事の名称	東北大学（青葉山1他）工学系総合研究棟他空調設備改修工事（一部変更）
工事場所	宮城県仙台市 東北大学青葉山1団地構内
工事種別	管
契約の相手方名称	（株）東信空調
契約の相手方の住所	宮城県仙台市宮城野区中野字神明185番地の4
当初契約年月日	令和5年3月9日
契約変更年月日	令和5年12月20日
工事概要 （変更した内容）	（1）設計図書の変更 （2）設計変更による請負代金額の変更（増額） （3）完成期限の変更
工期	令和5年3月10日から令和6年3月29日
変更前の契約金額	456,797,000円（税込み）
変更金額	+8,250,000円（税込み）
変更後の契約金額	465,047,000円（税込み）
変更理由	本工事は、別途発注の電気設備工事において、盤メーカー及び販売代理店より、昨年度から続く部品供給遅延及びメーカーの受注急増により、分電盤部品、高圧機器類の生産遅延が発生し、分電盤及び高圧機器類の納期が遅延する旨、通知されたため工期の延長依頼があった。 これに伴い本工事においても施工時期の遅延と空調停止期間が冬季に差し掛かり仮設暖房機器等が必要となったため、工期及び工事金額の変更を要することとなり、工期の変更を行うものである。