

## 契 約 の 内 容

工事の名称	東北大学(青葉山1)総合研究棟(化学工学科研究棟等) 改修その他設計業務(一部変更2)
工事概要	
契約担当官等の氏名 並びにその所属する 部局の名称及び住所	東北大学理事
	植木 俊哉
	国立大学法人東北大学
	宮城県仙台市青葉区片平二丁目1番1号
契約年月日	2023/7/19
契約業者名	(株)綜企画設計
契約業者の住所	宮城県仙台市泉区泉中央三丁目2番地の1
契約金額	3,755,400 円 (税込み)
予定価格	4,037,000 円 (税込み)
随意契約による こととした理由	添付資料(契約変更の内容)のとおり
工事場所	宮城県仙台市泉区泉中央三丁目2番地の1
工事種別	建築関係設計・施工管理業務(設備含)
工期(自)	2023/3/14
工期(至)	2023/8/31
備考	

## 契約変更の内容

業務の名称	東北大学（青葉山1）総合研究棟（化学工学科研究棟等）改修その他設計業務（一部変更2）
業務場所	宮城県仙台市泉区泉中央三丁目2番地の1
業務種別	建築関係設計・施工管理業務（設備含）
契約の相手方名称	（株）綜企画設計
契約の相手方の住所	宮城県仙台市泉区泉中央三丁目2番地の1
当初契約年月日	令和5年3月13日
契約変更年月日	令和5年7月19日
業務概要 （変更した内容）	（1）設計仕様書の変更 （2）履行期間の変更 （3）当該変更による業務委託料の変更（増額）
履行期間	令和5年3月14日から令和5年8月31日
変更前の契約金額	19,739,200円（税込み）
変更金額	+3,755,400円（税込み）
変更後の契約金額	23,494,600円（税込み）
変更理由	<p>本施設の事業計画をもとにエレベーター棟増築の検討を進めていくなかで、行政からの指導により、既存棟の許容応力度計算等を実施する必要が生じたため、業務を追加するものである。</p> <p>なお、業務追加に伴い必要となる設計期間を確保するため、あわせて履行期限の変更を行う。</p>