

契 約 の 内 容

工事の名称	東北大学(片平)南門周辺及び旧七軒丁通り環境整備工事(一部変更)
工事概要	
契約担当官等の氏名 並びにその所属する 部局の名称及び住所	東北大学理事
	植木 俊哉
	国立大学法人東北大学
	宮城県仙台市青葉区片平二丁目1番1号
契約年月日	2023/6/30
契約業者名	茶谷建設(株)
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区土樋1丁目10番12号
契約金額	1,705,000 円(税込み)
予定価格	1,771,000 円(税込み)
随意契約による こととした理由	添付資料(契約変更の内容)のとおり
工事場所	宮城県仙台市 東北大学片平団地構内
工事種別	土木一式
工期(自)	2023/4/4
工期(至)	2023/8/31
備考	落札率:96.3%

契約変更の内容

工事の名称	東北大学（片平）南門周辺及び旧七軒丁通り環境整備工事（一部変更）
工事場所	宮城県仙台市 東北大学片平団地構内
工事種別	土木一式
契約の相手方名称	茶谷建設（株）
契約の相手方の住所	宮城県仙台市青葉区土樋1丁目10番12号
当初契約年月日	令和5年4月3日
契約変更年月日	令和5年6月30日
工事概要 （変更した内容）	（1）設計図書の変更 （2）設計変更による請負代金額の変更（増額） （3）完成期限の変更
工期	令和5年4月4日から令和5年8月31日
変更前の契約金額	20,900,000円（税込み）
変更金額	+1,705,000円（税込み）
変更後の契約金額	22,605,000円（税込み）
変更理由	魅力的なオープンスペースの確保と通行車両の進入防止として桜並木沿いに低木を植栽することとしていたところ、地表面付近の地中に桜の根が張めぐらされており、低木の植栽するために桜の根の除去が必要であることが判明した。植栽のため根を除去した場合、桜が枯れる恐れがあるため、低木の植栽を取りやめ歩車道境界ブロックの設置等、変更するものである。 なお、追加に伴い必要となる工事期間を確保するため、あわせて完成期限を変更する。