

契 約 の 内 容

工事の名称	東北大学(青葉山1)化学・バイオ系実用研究実験棟新営 電気設備工事(一部変更)
工事概要	
契約担当官等の氏名 並びにその所属する 部局の名称及び住所	東北大学副学長
	伊豆 仁志
	国立大学法人東北大学
	宮城県仙台市青葉区片平二丁目1番1号
契約年月日	2025/2/28
契約業者名	玉川電気(株)
契約業者の住所	宮城県仙台市若林区河原町一丁目3番8号
契約金額	128,700 円(税込み)
予定価格	550,000 円(税込み)
随意契約による こととした理由	添付資料(契約変更の内容のとおり)
工事場所	宮城県仙台市 東北大学青葉山1団地構内
工事種別	電気
工期(自)	2024/8/9
工期(至)	2025/3/31
備考	

契約変更の内容

工事の名称	東北大学（青葉山1）化学・バイオ系実用研究実験棟新営電気設備工事（一部変更）
工事場所	宮城県仙台市 東北大学青葉山1団地構内
工事種別	電気
契約の相手方名称	玉川電気（株）
契約の相手方の住所	宮城県仙台市若林区河原町一丁目3番8号
当初契約年月日	2024年8月8日
契約変更年月日	2025年2月28日
工事概要 （変更した内容）	（1）設計図書の変更 （2）設計変更による請負代金額の変更（増額） （3）完成期限の変更
工期	2024年8月9日から2025年3月31日
変更前の契約金額	16,720,000円（税込み）
変更金額	+128,700円（税込み）
変更後の契約金額	16,848,700円（税込み）
変更理由	施工中の2月上旬に電灯分電盤の納期遅延がメーカーから示され、建屋内の通電が予定通り開始できないこととなったため、工期を延長する必要性が生じたものである。 また、当初設計において防爆仕様としていた実験室内の電灯設備（別途工事）、自動火災報知設備及びそれらの配管について、その後に実験装置内の少量危険物の取扱範囲が明確になったことから、消防との協議の結果、それらを防爆仕様にする必要が無くなったため一般仕様に変更するものである。また、これに伴い別途工事としていた電灯設備についても施工することとし、これらを併せて変更契約を行うものである。