

契 約 の 内 容

工事の名称	東北大学(青葉山1)化学・バイオ系実用研究実験棟新 営機械設備工事(一部変更)
工事概要	
契約担当官等の氏名 並びにその所属する 部局の名称及び住所	東北大学副学長
	伊豆 仁志
	国立大学法人東北大学
	宮城県仙台市青葉区片平二丁目1番1号
契約年月日	2025/2/26
契約業者名	日新設備(株)
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区本町二丁目13番4号
契約金額	5,005,000 円(税込み)
予定価格	5,247,000 円(税込み)
随意契約による こととした理由	添付資料(契約変更の内容のとおり)
工事場所	宮城県仙台市 東北大学青葉山1団地構内
工事種別	管
工期(自)	2024/8/7
工期(至)	2025/3/31
備考	

契約変更の内容

工事の名称	東北大学（青葉山1）化学・バイオ系実用研究実験棟新営機械設備工事（一部変更）
工事場所	宮城県仙台市 東北大学青葉山1団地構内
工事種別	管
契約の相手方名称	日新設備（株）
契約の相手方の住所	宮城県仙台市青葉区本町二丁目13番4号
当初契約年月日	2024年8月6日
契約変更年月日	2025年2月26日
工事概要 （変更した内容）	（1）設計図書の変更 （2）設計変更による請負代金額の変更（増額） （3）完成期限の変更
工期	2024年8月7日から2025年3月31日
変更前の契約金額	6,600,000円（税込み）
変更金額	+5,005,000円（税込み）
変更後の契約金額	11,605,000円（税込み）
変更理由	工事を進めていく中で、建物基礎の施工及び地盤改良に支障となる範囲に既設排水管及び排水桝、既設ガス管が埋設されていたため、排水管及びガス管の経路変更が必要になった。 また、仙台市青葉消防署からの指導により少量危険物取扱所となる実験機器室に換気ダクトの追加が必要になった。 これらの変更により、完成期限を2025年3月31日まで延長するものである。