

契 約 の 内 容

工事の名称	東北大学(青葉山1)総合実験研究棟空調設備改修電気設備工事(一部変更)
工事概要	
契約担当官等の氏名 並びにその所属する 部局の名称及び住所	東北大学工学研究科長
	伊藤 彰則
	東北大学工学研究科
	宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉6-6
契約年月日	2024/12/25
契約業者名	(株)力道電設
契約業者の住所	宮城県仙台市太白区茂庭台1-11-30
契約金額	165,000 円 (税込み)
予定価格	396,000 円 (税込み)
随意契約による こととした理由	添付資料(契約変更の内容のとおり)
工事場所	宮城県仙台市 東北大学青葉山1団地構内
工事種別	電気
工期(自)	2024/12/26
工期(至)	2025/1/31
備考	

契約変更の内容

工事の名称	東北大学（青葉山1）総合実験研究棟空調設備改修電気設備工事(一部変更)
工事場所	宮城県仙台市 東北大学青葉山1 団地構内
工事種別	電気
契約の相手方名称	(株) 力道電設
契約の相手方の住所	宮城県仙台市太白区茂庭台1-11-30
当初契約年月日	2024年10月30日
契約変更年月日	2024年12月25日
工事概要 (変更した内容)	(1) 設計図書の変更 (2) 設計変更による請負代金額の変更(増額) (3) 完成期限の変更
工期	2024年10月31日から2025年1月31日
変更前の契約金額	2,174,700円(税込み)
変更金額	+165,000円(税込み)
変更後の契約金額	2,339,700円(税込み)
変更理由	本工事に関連する空調改修工事の機器に納期遅延が発生したため、その機器への電源接続を行う電気工事も工期を延長する必要が生じた。また、当初設計通り既設CTを流用する場合は電力量計が特注扱いとなるため、大幅に納期が必要なことが分かり、空調設備の使用開始時期に合わせた工事完了のためにCTとセットの電力量計に変更する必要が生じたため変更契約を行うものである。